



**POLSKI
ŁAD**



„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz”

Inwestor Zastępczy:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Ryszard Rzońca
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice

Zamawiający:

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

PROTOKÓŁ NR 1

z Rady Budowy z dnia 14.04.2023

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Stron i zainteresowanych instytucji zgodnie z załączoną Listą Obecności.

Narada poświęcona została omówieniu stanu realizacji przedmiotowego zadania.

UWAGA: Jeżeli w ciągu jednego dnia od daty otrzymania niniejszego Protokołu nie zostaną wniesione do niego żadne uwagi, Protokół uznaje się za przyjęty i zaakceptowany przez wszystkie strony.

Ustalenia:

- 1) Dokonano przeglądu budowy
- 2) GW zgłasza, że na odcinku od SD8 do SD7 wystąpiła skała w związku z tym będą prowadzone prace strzałowe. Wykonawca zgłasza, że występuje skała, która wg GW nie była wyceniana w kontrakcie.
- 3) Ze względu na istniejący wpust deszczowy na przejściu przez ul. Konstytucji 3maja i Armii Krajowej należy przesunąć przekroczenie drogi kanalizacją.
- 4) Pierwszy budynek na Armii Krajowej nie ma przyłącza – decyzja MZK
- 5) Ze względu na występującą skałę odstąpiono od posadawiania studni na betonie. W ramach tego będą realizowane ewentualne roboty dodatkowe

Na tym Protokół zakończono i podpisano.