ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA OTWORU NR 2

OBIEKT: ujęcie wody
INWESTOR: Gmina Karpacz
MIEJSCOWOŚĆ: Karpacz
GMINA: Karpacz
POWIAT: jeleniogórski
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie
ZLEWNIA RZEKI: Łomnica
WSPÓŁRZĘDNE:
x = 5528640,00 y = 3636180,20
z =844,25 m npm

CZAS TRWANIA ROBÓT: 10-12.10.2007
SYSTEM I SPOSÓB WIERCENIA: mechaniczny na płuczkę iłową
WYKONAWCA: SET Ewa Stupnicka, ul. Struga 4/1a, 58-560 Jelenia Góra
WYNIKI POMPOWAŃ POMIAROWYCH:
$Q_1 = 1{,}15$ m³/h, $S_1 = 24{,}3$ m, $q_1 = 0{,}047$ m³/h/1mS, $t_1 = 10$ h
$Q_2 = -$ m³/h, $S_2 = -$ m, $q_2 = -$ m³/h/1mS, $t_2 = -$ h
$Q_3 = -$ m³/h, $S_3 = -$ m, $q_3 = -$ m³/h/1mS, $t_3 = -$ h
$k_{śr.}$ = nie określano
$Q_{d.f.} = -$ m³/h $Q_e = -$ m³/h $S_e = -$ m $R = -$ m

CZĘŚĆ GEOLOGICZNA

Stratygrafia	Głębokość [m]	Poziomy wód podziemnych	Profil litologiczny – Grafika	Profil litologiczny – Opis (miąższość w metrach)
CZWARTORZĘD	0,0			
	2,0	V2,7		Gleba jasno szara (0,3)
	4,0			zagliniony piasek drobny ze żwirem barwy żółtej do szaobrązowej (5,4)
	6,0			
	8,0			
	10,0			gliniasta zwietrzelina granitu barwy szarej do brunatnej (10,0)
	12,0			
	14,0			
KARBON GÓRNY	16,0			
	18,0	V 17,5		skała masywna – granit średnioziarnisty (>21,0)
	20,0			
	22,0			
	24,0			
	26,0			
	28,0			
	30,0			
	32,0			
	34,0			
	36,0			

CZĘŚĆ TECHNICZNA

Głębokość [m]	Konstrukcja otworu – Grafika	Konstrukcja otworu – Opis
0,0		Z uwagi na zbyt małą wydajność otwór zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem zachowując kolejność przewierconych warstw

Opracował: mgr inż. R. Krukowski (upr. geolog. nr V-1151)

Podpis

Skala pionowa: 1: 200

Data: listopad 2007 r.

ZAŁ. NR 6 B