



# PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.

Kielce, dn. 03.11.2008 r.

**Protestujący:**

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.  
ul. Hauke Bosaka 3A  
25-214 Kielce

**Zamawiający:**

Urząd Miejski w Karpaczu  
ul. Konstytucji 3-go Maja 54  
58-540 Karpacz

fax.: (075) 76-19-224

L. dz. 2587/DM/08

dot.: przetargu nieograniczonego na usługę: „Przeprowadzenie rozpoznania hydrogeologicznego dla potrzeb rozbudowy i modernizacji ujęcia wody pitnej Wilcza Poręba II w Karpaczu”

### Protest

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.10.2008r. – specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” dotyczącej przetargu nieograniczonego na usługę: „Przeprowadzenie rozpoznania hydrogeologicznego dla potrzeb rozbudowy i modernizacji ujęcia wody pitnej Wilcza Poręba II w Karpaczu” - Protestujący działając na podstawie art. 180 i art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – wnosi protest dotyczący postanowień SIWZ tj. zbyt krótkiego terminu wykonania zamówienia.

### Uzasadnienie

W części V SIWZ Zamawiający podaje, że przedmiotowe prace należy wykonać w terminie do 19 grudnia 2008 r. Jest to termin zbyt krótki. Poniżej przedstawiamy wyliczenia z których jednoznacznie wynika, że minimalny czas niezbędny na realizację całego zadania wynosi **16 tygodni** od daty podpisania umowy.

Minimalny czas potrzebny na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Opracowanie projektu prac geologicznych – **2 tygodnie** od daty podpisania umowy.
2. Przyjęcie projektu prac geologicznych przez organ administracji geologicznej – **do 4 tygodni**.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.  
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce  
tel.: 041 365-10-00  
fax: 041 361-95-19  
<http://www.pgkielce.com.pl>  
e-mail: [marketing@pgkielce.com.pl](mailto:marketing@pgkielce.com.pl)

Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł  
NIP: 6572586754  
Regon: 292884283  
Numer KRS: 0000218880  
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS  
ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679



3. Wykonanie prac wiertniczych – **3 tygodnie**, ale rozpoczęcie prac wiertniczych może nastąpić nie wcześniej niż w terminie **2 tygodni** od daty zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych. Dokonanie zgłoszenia możliwe jest po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych.
4. Przeprowadzenie pompowań próbnych i wykonanie badań laboratoryjnych – **2 tygodnie**.
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej. – **3 tygodnie**.

Protestujący **żąda** wydłużenia terminu realizacji zadania, tak aby możliwe było zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

DYREKTOR

  
dr inż. Piotr Cielieci